

令和 8 年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	多野藤岡広域市町村圏振興整備組合	
施設名	緑禁クリーンセンター	
計画埋立期間	開始	年月日 平成11年4月1日
	終了	年月日 令和16年3月31日
最終処分場の総面積	38.113㎡	
埋立地の面積	25.500㎡	
計画埋立容量	121.350㎡	
浸出水処理方式	加圧除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒	

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
ごみ投入量 （t）	不燃ごみ（残渣）				t	53.80	47.89	45.56										
	焼却灰				t	53.86	52.70	59.00										
	固化灰				t	64.82	63.47	69.85										
	汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥）				t	0.00	0.00	0.00										
	計				t	172.48	164.06	174.41										
放流水質等 （採水場所） 消毒槽	測定年月日				年月日	R8. 4. 23	R8. 5. 21	R8. 6. 4										
		国基準	管理値															
	pH	5.8-8.6	5.8-8.6			7.5	7.5	7.5										
	BOD	60	10	mg/l	1未満	1.0	1未満											
	COD	90	10	mg/l	4.0	4.0	2.0											
	SS	60	10	mg/l	1.0	1.0	1未満											
	T-N	120（日60）	10	mg/l	1.2	2.6	2.4											
周辺地下水	地点（1）	採水場所					集水ビット	集水ビット	集水ビット									
		測定月日				年月日	R8. 4. 23	R8. 5. 21	R8. 6. 4									
		電気伝導率				mS/m	65.0	59.0	78.0									
		塩化物イオン				mg/l	100.0	79.0	130.0									
	地点（2） 下流側観測井戸 ※採水不可能な場合は 上流観測井戸を記載	採水場所					上流井戸	上流井戸	下流井戸									
		測定月日				年月日	R8. 4. 23	R8. 5. 21	R8. 6. 4									
		電気伝導率				mS/m	150.0	150.0	60.0									
		塩化物イオン				mg/l	290.0	290.0	5.0									
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
擁壁等の定期点検					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					点検結果				異常なし	異常なし	異常なし							
擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
遮水工の定期点検					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					点検結果				異常なし	異常なし	異常なし							
遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
浸出液処理設備の定期点検					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					点検結果				異常なし	異常なし	異常なし							
浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
調整槽の定期点検					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					点検結果				異常なし	異常なし	異常なし							
調整槽が破損するおそれがあると認められた場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
導水管又は配管の点検					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					点検結果				異常なし	異常なし	異常なし							
導水管又は配管の点検で異常が認められた場合					措置を講じた年月日				-	-	-							
					措置の内容				-	-	-							
残余の埋立容量（計算値）					年月日				R8. 4. 30	R8. 5. 29	R8. 6. 30							
					測定結果（m³）				24,535.99	24,367.43	24,190.05							
					備考				計算値	計算値	計算値							