平成29年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
施設名		緑埜クリーンセンター
計画埋立期間	開始	年月日　平成11年4月1日
	終了	年月日　平成36年3月31日
最終処分場の総面積		３８，１１３㎡
埋立地の面積		２５，５００㎡
計画埋立容量		１２１，３５０㎥
浸出水処理方式		ｶﾙｼｳﾑ除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量（ｔ）	不燃ごみ（残渣）			t	75.04	71.66	71.79	51.25	57.01	58.61	61.27	63.19	72.31	59.99	52.37	173.51
	焼却灰			t	37.34	43.22	38.87	37.19	41.16	38.03	37.06	37.87	34.84	36.09	29.21	34.98
	固化灰			t	70.33	95.81	82.97	86.9	85.99	78.82	84.82	88.9	87.23	82.95	67.77	75.14
	汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥）			t	2.3	0.55	0.96	1.59	0.85	0	0	0	1.69	3.72	2.87	2.02
	計			t	185.01	211.24	194.59	176.93	185.01	175.46	183.15	189.96	196.07	182.75	152.22	285.65
放流水質等（採水場所）消毒槽	測定年月日			年月日	H29.4.20	H29.5.11	H29.6.1	H29.7.6	H29.8.10	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	H30.3.1
		国基準	管理値													
	pH	5.8-8.6	5.8-8.6		7.2	7.3	7.5	7.9	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	12/11追加検査8mg/l	7.1	7.3
	BOD	60	10	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	COD	90	10	mg/l	2.0	3.0	2.0	1未満	2.0	4.0	2.0	4.0	11.0	8.0	9.0	7.0
	SS	60	10	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	T-N	120（日60）	10	mg/l	2.1	3.0	1.5	2.3	1.9	2	2.1	2.5	6.7	5.6	4.2	3.0
周辺地下水	地点(1)	採水場所			地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット	地下水集水ピット
		測定月日		年月日	H29.4.20	H29.5.11	H29.6.1	H29.7.6	H29.8.10	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	H30.3.1
		電気伝導率		mS/m	200	180	150	43	50	46	170	44	470	930	930	920
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	1,000	420	330	42	53	42	360	30	1,400	3,000	2,900	2,900
	地点(2)	採水場所			上流側観測井戸	上流側観測井戸	上流側観測井戸	下流側観測井戸	下流側観測井戸	下流側観測井戸	下流側観測井戸	下流側観測井戸	下流側観測井戸	上流側観測井戸	上流側観測井戸	上流側観測井戸
	下流側観測井戸	測定月日		年月日	H29.4.20	H29.5.11	H29.6.1	H29.7.6	H29.8.10	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	H30.3.1
	※採水不可能な場合は	電気伝導率		mS/m	380	340	240	44	44	79	56	26	56	420	450	440
	上流観測井戸を記載	塩化物ｲｵﾝ		mg/l	500	930	630	12	11	19	4.6	2	8.7	1,200	1,200	1300
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
擁壁等の定期点検	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の定期点検	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備の定期点検	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整槽の定期点検	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整槽が破損するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
導水管又は配管の点検	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
導水管又は配管の点検で異常が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置の内容				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残余の埋立容量（計算値）	年月日				H29.4.30	H29.5.31	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.31	H29.9.30	H29.10.31	H29.11.30	H29.12.31	H30.1.31	H30.2.28	H30.3.31
	測定結果（m^3）				45,361.86	45,154.06	44,966.96	44,805.14	44,611.47	44,459.38	43,301.00	43,094.07	42,895.84	42,713.62	42,560.96	42,226.12
	備考				計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値	計算値