令和６年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
施設名		緑埜クリーンセンター
計画埋立期間	開始	年月日　平成11年4月1日
	終了	年月日　令和16年3月31日
最終処分場の総面積		３８，１１３㎡
埋立地の面積		２５，５００㎡
計画埋立容量		１２１，３５０㎥
浸出水処理方式		ｶﾙｼｳﾑ除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量（ｔ）	不燃ごみ（残渣）			t	49.59	52.32	46.83									
	焼却灰			t	51.92	61.84	43.26									
	固化灰			t	76.17	76.32	73.85									
	汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥）			t	0	0	0									
	計			t	177.68	190.48	163.94	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
放流水質等	測定年月日			年月日	R6.4.18	R6.5.2	R6.6.13									
（採水場所）		国基準	管理値													
消毒槽	pH	5.8-8.6	5.8-8.6		6.9	7.1	7.6									
	BOD	60	10	mg/l	1未満	1未満	1未満									
	COD	90	10	mg/l	6.0	7.0	4.0									
	SS	60	10	mg/l	1未満	1未満	1未満									
	T-N	120（日60）	10	mg/l	2.3	3.1	2.3									
周辺地下水	地点(1)	採水場所			集水ピット	集水ピット	集水ピット									
		測定月日		年月日	R6.4.18	R6.5.2	R6.6.13									
		電気伝導率		mS/m	110	230	220									
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	280	640	600									
	地点(2)	採水場所			下流井戸	下流井戸	下流井戸									
	下流側観測井戸	測定月日		年月日	R6.4.18	R6.5.2	R6.6.13									
	※採水不可能な場合は	電気伝導率		mS/m	38	42	47									
	上流観測井戸を記載	塩化物ｲｵﾝ		mg/l	2	2.0	2.0									
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－										
	措置の内容				－	－										
擁壁等の定期点検	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし									
擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－									
	措置の内容				－	－	－									
遮水工の定期点検	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし									
遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合	措置を講じた年月日				－	－	－									
	措置の内容				－	－	－									
浸出液処理設備の定期点検	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし									
浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－									
	措置の内容				－	－	－									
調整槽の定期点検	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし									
調整槽が破損するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－									
	措置の内容				－	－	－									
導水管又は配管の点検	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし									
導水管又は配管の点検で異常が認められた場合	措置を講じた年月日				－	－	－									
	措置の内容				－	－	－									
残余の埋立容量（計算値）	年月日				R6.4.30	R6.5.31	R6.6.28									
	測定結果（m^3）				28,689.05	28,466.69	28,295.29									
	備考				計算値	計算値	計算値									