# 平成30年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

| | | |
|---|---|---|
| 設置主体名 | | 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 |
| 施設名 | | 緑埜クリーンセンター |
| 計画埋立期間 | 開始 | 年月日　平成11年4月1日 |
| | 終了 | 年月日　平成36年3月31日 |
| 最終処分場の総面積 | | ３８，１１３㎡ |
| 埋立地の面積 | | ２５，５００㎡ |
| 計画埋立容量 | | １２１，３５０㎥ |
| 浸出水処理方式 | | ｶﾙｼｳﾑ除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒 |

| | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ投入量（ｔ） | 不燃ごみ（残渣） | | | t | 222.45 | 85.92 | 58.8 | 51.48 | 53.38 | 55.08 | 63.79 | 76.42 | 96.52 | 60.57 | 58.14 | 63.29 |
| | 焼却灰 | | | t | 38.3 | 44.41 | 36.97 | 33.55 | 39.7 | 31.86 | 40.61 | 41.06 | 36.3 | 35.78 | 25.56 | 32.98 |
| | 固化灰 | | | t | 76.67 | 89.95 | 82.5 | 76.69 | 92.3 | 75.85 | 85.35 | 83.12 | 87.64 | 85.80 | 61.94 | 76.14 |
| | 汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥） | | | t | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.66 | 1.08 | 0.87 | 0.78 | 1.1 | 1.18 | 0 | 0 | |
| | 計 | | | t | 339.62 | 220.28 | 179.87 | 162.38 | 186.46 | 163.66 | 190.53 | 201.7 | 221.64 | 182.15 | 145.64 | 172.41 |
| 放流水質等（採水場所） | 測定年月日 | | | 年月日 | H30.4.19 | H30.5.10 | H30.6.7 | H30.7.5 | H30.8.2 | H30.9.6 | H30.10.4 | H30.11.1 | H30.12.6 | H31.1.17 | H31.2.7 | H31.3.7 |
| 消毒槽 | | 国基準 | 管理値 | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | 5.8-8.6 | 5.8-8.6 | | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 |
| | BOD | 60 | 10 | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| | COD | 90 | 10 | mg/l | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1未満 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| | SS | 60 | 10 | mg/l | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| | T-N | 120（日60） | 10 | mg/l | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 1.4 |
| 周辺地下水 | 地点(1) | 採水場所 | | | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット | 地下水集水ピット |
| | | 測定月日 | | 年月日 | H30.4.19 | H30.5.10 | H30.6.7 | H30.7.5 | H30.8.2 | H30.9.6 | H30.10.4 | H30.11.1 | H30.12.6 | H31.1.17 | H31.2.7 | H31.3.7 |
| | | 電気伝導率 | | mS/m | 320 | 190 | 170 | 56 | 55 | 41 | 41 | 310 | 670 | 170 | 210 | 180 |
| | | 塩化物ｲｵﾝ | | mg/l | 850 | 450 | 370 | 75 | 66 | 32 | 33 | 810 | 2,000 | 380 | 1,300 | 430 |
| | 地点(2) | 採水場所 | | | 上流側観測井戸 | 上流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 下流側観測井戸 | 上流側観測井戸 | 上流側観測井戸 | 上流側観測井戸 | 上流側観測井戸 |
| | 下流側観測井戸 | 測定月日 | | 年月日 | H30.4.19 | H30.5.10 | H30.6.7 | H30.7.5 | H30.8.2 | H30.9.6 | H30.10.4 | H30.11.1 | H30.12.6 | H31.1.17 | H31.2.7 | H31.3.7 |
| | ※採水不可能な場合は | 電気伝導率 | | mS/m | 470 | 360 | 53 | 49 | 47 | 38 | 34 | 50 | 280 | 220 | 210 | 220 |
| | 上流観測井戸を記載 | 塩化物ｲｵﾝ | | mg/l | 1,400 | 970 | 7.6 | 11 | 9.4 | 8.3 | 1 | 4.6 | 790 | 530 | 1,200 | 500 |
| 水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 擁壁等の定期点検 | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遮水工の定期点検 | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 浸出液処理設備の定期点検 | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 調整槽の定期点検 | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整槽が破損するおそれがあると認められた場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 導水管又は配管の点検 | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 導水管又は配管の点検で異常が認められた場合 | | 措置を講じた年月日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 残余の埋立容量（計算値） | | 年月日 | | | H30.4.30 | H30.5.31 | H30.6.30 | H30.7.31 | H30.8.31 | H30.9.30 | H30.10.31 | H30.11.30 | H30.12.31 | H31.1.31 | H31.2.28 | H31.3.31 |
| | | 測定結果（$m^3$） | | | 41,829.29 | 41,586.31 | 41,407.32 | 41,238.17 | 41,044.20 | 40,880.82 | 40,679.54 | 40,460.02 | 40,230.41 | 40,035.39 | 39,871.17 | 39,697.17 |
| | | 備考 | | | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 | 計算値 |