令和８年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
施設名		緑埜クリーンセンター
計画埋立期間	開始	年月日　平成11年4月1日
	終了	年月日　令和16年3月31日
最終処分場の総面積		３８，１１３㎡
埋立地の面積		２５，５００㎡
計画埋立容量		１２１，３５０㎥
浸出水処理方式		ｶﾙｼｳﾑ除去＋生物処理＋凝集沈殿処理＋高度処理＋消毒

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量（ｔ）	不燃ごみ（残渣）			t	53.8											
	焼却灰			t	53.86											
	固化灰			t	64.82											
	汚泥（浸出水処理後の脱水汚泥）			t	0											
	計			t	172.48											
放流水質等	測定年月日			年月日	R8.4.23											
（採水場所）		国基準	管理値													
消毒槽	pH	5.8-8.6	5.8-8.6		7.5											
	BOD	60	10	mg/l	1未満											
	COD	90	10	mg/l	4.0											
	SS	60	10	mg/l	1.0											
	T-N	120（日60）	10	mg/l	1.2											
周辺地下水	地点(1)	採水場所			集水ピット											
		測定月日		年月日	R8.4.23											
		電気伝導率		mS/m	65.0											
		塩化物ｲｵﾝ		mg/l	100.0											
	地点(2)	採水場所			中流井戸											
	下流側観測井戸	測定月日		年月日	R8.4.23											
	※採水不可能な場合は	電気伝導率		mS/m	120.0											
	上流観測井戸を記載	塩化物ｲｵﾝ		mg/l	240.0											
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
擁壁等の定期点検		年月日			R8.4.30											
		点検結果			異常なし											
擁壁等が破損するおそれがあると認められた場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
遮水工の定期点検		年月日			R8.4.30											
		点検結果			異常なし											
遮水工の遮水効果が低下するおそれがある場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
浸出液処理設備の定期点検		年月日			R8.4.30											
		点検結果			異常なし											
浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
調整槽の定期点検		年月日			R8.4.30											
		点検結果			異常なし											
調整槽が破損するおそれがあると認められた場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
導水管又は配管の点検		年月日			R8.4.30											
		点検結果			異常なし											
導水管又は配管の点検で異常が認められた場合		措置を講じた年月日			－											
		措置の内容			－											
残余の埋立容量（計算値）		年月日			R8.4.30											
		測定結果（m^3）			24,535.99											
		備考			計算値											